
Lavori: affidamento, mediante la procedura di somma urgenza, intervento di consolidamento e ripristino puntuale del dissesto spondale lungo il canale di scolo

Cantiere: itinerario ciclopeditonale Cà Pirami Passerella di Sotto

Affidatario: Battiston Vittorino s.n.c. con sede legale in Concordia Sagittaria Via dell'Artigianato, 5 P.I. C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia e Rovigo 00288010275 n. REA 137962

Data documento: 27.05.2024

VERBALE LAVORI SOMMA URGENZA

(ex art.140 del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36)

In data odierna, il sottoscritto Renato Cecchinato nella sua qualità di tecnico, incaricato dal RUP arch. Davide Celegato, redige il seguente verbale ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023;

Lo scrivente, alla presenza del geom. Denis Zago delegato dell'operatore economico Battiston Vittorino s.n.c., ha constatato, previa visione dei luoghi mediante sopralluogo, quanto segue;

i. Descrizione delle circostanze che hanno richiesto l'intervento in somma urgenza

In data 21 maggio u.s., Veritas S.p.a. nella sua qualità di soggetto esecutore della pista ciclopeditonale Cà Pirami Passerella di Sotto, riceveva una nota dal Comune di Jesolo con la quale si segnalava l'avvenuto cedimento della staccionata in un tratto della pista ciclabile descritta, nonché l'intaccamento del manto bituminoso della pista con fessurazioni in più punti come da documentazione fotografica allegata al presente verbale e che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

ii. Descrizione stato di fatto

Il cedimento della pavimentazione, della cordonata e della staccionata della pista ciclopeditonale è stata localizzata sul tratto in prossimità della casa colonica di proprietà del sig. Persico Frova Ottavio di Passerella di Sotto. Dalle verifiche effettuate, è emerso che il cedimento della cordonata e della staccionata in legno che delimita la pista ciclabile rispetto al canale di scolo posto a lato, è avvenuto per effetto di un dissesto spondale con scivolamento del terreno sottostante dovuto probabilmente alle intense piogge verificatesi nei giorni precedenti all'evento segnalato dal Comune di Jesolo. Per quanto è stato possibile constatare, tuttavia, sembra che il cedimento di questa parte di terreno possa essere dovuta anche ad altri fattori per lo più di origine geotecnica e da un'eccessiva inclinazione della sponda del canale di scolo, concause che Veritas intende approfondire, anche per il tramite di una perizia di un esperto, al fine di mettere in sicurezza la pista ciclopeditonale in modo definitivo.

iii. Motivi dello stato di urgenza (pericolo per la pubblica o privata incolumità)

La motivazione dell'urgenza dell'intervento è rappresentata dalla circostanza che la pista ciclabile è frequentata da molti utenti residenti e non della zona e pertanto si rende necessario tutelare con immediatezza la pubblica incolumità al fine di evitare possibili danni all'utenza.

iv. Descrizione dei lavori necessari per la messa in sicurezza della pista ciclabile

L'intervento prevede l'immediata esecuzione delle lavorazioni necessarie al ripristino della sicurezza e il consolidamento e la stabilizzazione della sponda lungo il canale di scolo consistenti in:

- infissione di pali in legno di castagno come barriera di contenimento;
- ripristino della scarpata con eventuale nuova fornitura di materiale roccioso terra vegetale.

Lavori quelli sopra descritti che devono essere immediatamente eseguiti in quanto indispensabili a rimuovere lo stato di stato di pericolo descritto nel punto iii) che precede.

v. Individuazione del soggetto esecutore dei lavori

Il Tecnico dopo aver contatto tre operatori economici, ha individuato per l'esecuzione dei lavori la ditta Battiston Vittorino s.n.c. con sede legale in Concordia Sagittaria Via dell'Artigianato, 5 P.I. C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia e Rovigo 00288010275 n. REA 137962, in quanto unico operatore in grado di intervenire immediatamente e in grado di fornire i pali di castagno necessari alla messa in sicurezza del tratto di pista ciclabile descritto. L'importo complessivo non è stato definito e pertanto si farà riferimento al prezzario regionale della Regione Veneto del 2023 tenuto conto dello sconto del 20%. L'impresa dovrà inoltre provvedere alle spese necessarie a garantire la rimozione del pericolo e l'eventuale attività di primo soccorso.

I lavori dovranno avere inizio tassativamente il giorno 29.05.2024, previa accettazione del presente verbale. Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza.

Per tutto quanto esposto e constatato, lo scrivente nella sua qualità ut supra

DICHIARA

L'immediata esecuzione delle lavorazioni descritte nel punto iv) che precede sussistendo le motivazioni di somma urgenza indicate nell'art. 140 del D.lgs 36/2023 ed in particolare dovendo tutelare la pubblica utilità di tutti coloro che utilizzano la pista ciclabile descritta in oggetto, eliminando la situazione di pericolo che si è verificata, così come meglio indicato nella descrizione dei fatti di cui al punto ii) del presente verbale.

L'importo di massima stimato per l'esecuzione dei lavori descritti ammonta a circa € 45.000 (euro quarantacinquemila/00), l'importo potrà subire degli aggiustamenti durante la fase esecutiva dei lavori, in ogni caso esso sarà inferiore a € 500.000 (euro cinquecentomila/00), massimo consentito per la procedura di somma urgenza di cui al codice dei contratti pubblici in vigore.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della società Battiston Vittorino s.n.c., ne accetta tutte le condizioni e dichiara altresì di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori, di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge atte a garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti.

Si allegano al presente verbale le dichiarazioni previste per legge.

Il Tecnico
arch. Renato Cecchinato
(firmato)

Battiston Vittorino s.n.c.
Il legale rappresentante
(firmato)

Il R.U.P
arch. Davide Celegato
(firmato)