	RIFACIMENTO TUBAZIONI DI MANDATA SOLLEVAMENTI E DEPURATORE - CHIOGGIA	
	AREA TERRITORIALE DI CHIOGGIA	
	VERBALE LAVORI IN CASO DI SOMMA URGENZA (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)	
	Rev.	Data
	00	04/03/2021
		Pag. 1 di 3

VERBALE LAVORI IN CASO DI SOMMA URGENZA

(Ai sensi dell'art. 163 D.lgs n. 50/2016)


**OPERA: RIFACIMENTO TUBAZIONI DI MANDATA SOLLEVAMENTI E DEPURATORE –
AREA TERRITORIALE DI CHIOGGIA**

DATI STAZIONE APPALTANTE:

**VERITAS S.p.A.
SANTA CROCE, 489
30135 VENEZIA (VE)**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Simone Grandin

	RIFACIMENTO TUBAZIONI DI MANDATA SOLLEVAMENTI E DEPURATORE - CHIOGGIA	
	AREA TERRITORIALE DI CHIOGGIA	
	VERBALE LAVORI IN CASO DI SOMMA URGENZA (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)	
	Rev.	Data
	00	04/03/2021
Pag. 2 di 3		

I. Motivi e cause che hanno determinato lo stato d'urgenza

Durante il corso delle attività manutentive eseguite nell'anno 2020 presso l'area territoriale di Chioggia sono state riscontrate alcune criticità/ammaloramenti dovuti principalmente all'elevata salinità del refluo locale che ha determinato stadi critici di corrosione in alcune parti idrauliche relative ai seguenti siti:

- sollevamento DS22 in località San Giacomo a Chioggia;
- sollevamento DS27 in località Campo Traghetto a Chioggia;
- sezione contro lavaggio filtri presso il depuratore in località Val da Rio a Chioggia.

Ad inizio dell'anno 2021 l'ammaloramento delle parti idrauliche si è aggravato determinando la rottura di alcune mandate e di alcune valvole di non ritorno.

Considerato che:

1. Esiste la concreta possibilità che la rottura della mandata e della valvola di non ritorno del sollevamento DS27, in località Campo Traghetto, possa mettere fuori servizio la possibilità di sollevare al depuratore tutto il refluo proveniente dalla zona del Mercato Ittico di Chioggia determinando quindi la possibile fuoriuscita del refluo stesso presso le abitazioni limitrofe;
2. Esiste la concreta possibilità che la rottura della mandata della sezione di controlavaggio filtri presso il depuratore di Chioggia, sito in località Val da Rio, possa mettere fuori servizio tutta la sezione di filtraggio dell'impianto con la conseguente e concreta possibilità di fuori uscita dei valori limite di scarico dell'impianto di depurazione;
3. Risulta necessario mettere in sicurezza il più velocemente possibile le tubazioni e le valvole di mandata dei sollevamenti sopra menzionati provvedendo alla sostituzione delle parti ammalorate;
4. La ditta M.I.D. Srl risulta essere in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari per l'esecuzione del lavoro ed inoltre risulta iscritta all'albo fornitori di Veritas oltre al fatto che si è resa disponibile all'immediata esecuzione dei lavori.


Si ritiene indispensabile e indilazionabile intervenire all'esecuzione urgente dei lavori di cui al punto 2 del presente documento incaricando la ditta M.I.D. Srl.

2. Lavori necessari per rimuovere lo stato d'urgenza

L'intervento consiste nella sostituzione delle parti idrauliche ammalorate e non recuperabili e la loro sostituzione con tubazioni in PEAD.

Fatte salve le necessità legate a quanto sopra descritto in ordine alla richiesta di flessibilità operativa sia di sequenza che di tipologia di lavorazioni, le operazioni generali previste risultano essere in generale le seguenti:

1. Sollevamento DS27 in località Campo Traghetto a Chioggia: rifacimento opere idrauliche;

	RIFACIMENTO TUBAZIONI DI MANDATA SOLLEVAMENTI E DEPURATORE - CHIOGGIA	
	AREA TERRITORIALE DI CHIOGGIA	
	VERBALE LAVORI IN CASO DI SOMMA URGENZA (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)	
	Rev.	Data
	00	04/03/2021
Pag. 3 di 3		

2. Sollevamento DS22 in località San Giacomo a Chioggia: rifacimento opere idrauliche poste all'interno della camera pompe;
3. Sezione contro lavaggio filtri presso il depuratore in località Val da Rio a Chioggia: fornitura e posa in opera di due nuove linee di mandata pompe in PEAD;

Il dettaglio delle lavorazioni è riportato nell'offerta allegata dell'impresa esecutrice e risulta essere parte integrante del presente verbale.

3. Tempistica lavori

Dalla data dell'ordine si stimano circa **60 gg** per la realizzazione dell'opera.

4. Allegati

Sono parte integrante del presente documento:

- Il Duvri (Allegato alla PR SIC 01);
- L'offerta della ditta esecutrice (M.I.D. Srl);