

VERBALE LAVORI SOMMA URGENZA

(ex art. 140 del Dlgs 36/23)

APPALTANTE:	VERITAS S.p.A. Direzione Servizi Ambientali Area Est, via Cà Silis 16 – 30016 Jesolo (VE)
PROGETTO:	Lavori di messa in sicurezza, completamento, riprofilatura e compensazione ambientale della discarica di Piave Nuovo a Jesolo lotto ovest
AUTORIZZAZIONE:	Decreto del Dirigente Settore Politiche Ambientali prot. 50953/19 del 02.08.2019
LAVORI:	Lavori di Somma urgenza
APPALTATORE:	DECOM S.r.l., Galleria Bortolotto, 4 30027 San Donà di Piave (VE)

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di giugno il sottoscritto ing. Samuele Colombo, in qualità di RUP del progetto citato in epigrafe, redige il seguente verbale ai sensi dell'art. 140, del Dlgs 36/23, avendo constatato quanto segue:

Sono presenti al sopralluogo:

- sig. Giuseppe Boso in rappresentanza della ditta DECOM Srl;
- ing. Paolo Marin assistente al RUP;

1) Breve descrizione delle circostanze che hanno portato la Direzione Ambiente ad intervenire

In data 31 maggio 2024, il Responsabile tecnico della Discarica Piave Nuovo lamentava elevato dissesto della viabilità di accesso al fronte attivo presso il lotto ovest della discarica Piave Nuovo oltre a criticità delle opere arginali di contenimento in conseguenza del periodo particolarmente piovoso dei mesi di aprile e maggio. Pertanto si è proceduto ad eseguire un sopralluogo volto a programmare interventi di messa in sicurezza.

2) Descrizione stato di fatto

La viabilità di accesso al fronte di coltivazione situato su lotto ovest della Discarica Piave Nuovo, dello sviluppo lineare di circa 1 Km, risulta particolarmente deteriorato comportando un pericolo per gli automezzi che devono accedere al fronte di coltivazione per lo scarico dei rifiuti. Si rileva inoltre il deterioramento dei rilevati arginali in particolare nella parte nord del lotto ovest, su cui si sono formati calanchi per una lunghezza di circa 200 m dovuti al ruscellamento delle acque piovane dei mesi di aprile e maggio.

3) Motivi dello stato di urgenza

La motivazione dell'urgenza è rappresentata dalla circostanza che la viabilità è percorsa tutti i giorni da automezzi con operatori che svolgono un servizio pubblico indifferibile, pertanto si rende necessario tutelare l'incolumità delle persone che svolgono il predetto servizio. Inoltre la criticità delle opere arginali comporta il rischio di cedimento con la conseguente possibilità di fuoriuscita di rifiuti o liquidi di percolazione con un conseguente pericolo per l'incolumità del personale che lavora nell'area in parola oltre al danno ambientale.

4) Descrizione dei lavori immediati necessari per rimuovere lo stato di urgenza Motivi dello stato di urgenza per la pubblica e privata incolumità

Dopo una discussione tra le parti intervenute sulla più corretta tipologia dell'intervento da effettuarsi si è concordato di attuare le seguenti azioni:

- si prevede di intervenire sulla viabilità ricostruendo il cassonetto stradale mediante la posa di geotessile e inerti riciclati;
- si prevede di risanare i calanchi attraverso l'intasamento con terreno di adeguata consistenza, la posa di rete in geojuta e la semina della scarpata con graminacee a bassa richiesta idrica, inoltre verrà realizzato a monte dei rilevati arginali un sistema di intercettazione e drenaggio delle acque meteoriche per ridurre il ruscellamento sulla scarpata.

5) Conclusioni e decisioni di intervento

Per quanto sopra esposto, sussistendo le condizioni di cui all'art. 140 del Dlgs 36/23 al fine di poter garantire la pubblica e privata incolumità si decide di affidare alla ditta DECOM srl con sede a San Donà di Piave Galleria

Bortolotto 4, P.IVA 03515090276, gli interventi di messa in sicurezza. Si sceglie il già menzionato operatore per l'immediata disponibilità e per l'affidabilità dello stesso operatore economico.

L'importo dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità oggi è stimato pari a € 80.000,00.

La ditta presente in data odierna nel sito di intervento dichiara di aver preso visione dei luoghi e di non aver alcuna difficoltà, i lavori dovranno iniziare entro il giorno 19.06.2024. e terminare entro 90 giorni naturali e consecutivi

Per tutto quanto esposto e constatato, lo scrivente nella sua qualità ut supra


DICHIARA

L'immediata esecuzione delle lavorazioni descritte nel punto 4) sussistendo le motivazioni di somma urgenza di cui all'art. 140 del Dlgs 36/23, eliminando la situazione di pericolo che si è verificata.

L'importo di massima stimato per la descrizione dei lavori descritti ammonta a circa € 80.000,00 (euro ottantamila/00), l'importo potrà subire degli aggiustamenti durante la fase esecutiva dei lavori, in ogni caso esso sarà inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), massimo consentito per la procedura di somma urgenza.

Jesolo 19.06.2024

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Samuele Colombo



La ditta esecutrice
Deoem srl



Assistente al RUP
ing. Paolo Marin

