

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE MODIFICA CONTRATTUALE

Opere: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE "SALA MEETING" SEDE CDO1 VIA PORTO DI CAVERGNAGO, 99 MESTRE VENEZIA (VE)

Impresa: GASCLIMASERVICE srl DI FRANCESCO COSTANTINI

Contratto: in data 02 ottobre 2020 prot.n. 0075657/20 rep. LLPP 114-20/ADA CIG ZB22EAD852

premessi:

- che in data 02/10/2020 è stato stipulato il contratto con la ditta GAS CLIMASERVICE DI FRANCESCO COSTANTINI con sede in via Emo,9 Mestre Venezia riportante il n° 0075657/20 rep. LLPP 114-20/ADA CIG ZB22EAD852 dell' importo netto contrattuale di € 21.249,00 con un ribasso pari al 3,41%;

- che i lavori sono stati terminati in data 21 dicembre 2020;

- nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori, p.i. Callegaro Luciano, in conseguenza di particolari situazioni verificatesi durante i lavori e per l'esecuzione di alcune opere di completamento, ha redatto una perizia di variante, che, come indicato puntualmente nella relazione del Direttore lavori, prevede lavori aggiuntivi per un importo complessivo di € 10.410,00 che si sommano all'importo contrattuale per un totale complessivo di € 31.659,00;

considerato che:

- la perizia di variante è stata ritenuta ammissibile dal sottoscritto RUP, p.i. Bidello Gianfranco, come da relazione redatta in data 20/11/2020;
- le opere di perizia non alterano la natura generale del contratto;
- le opere della variante sono da considerarsi imprevedibili ai fini progettuali e indispensabili per la sicurezza delle persone e delle cose;
- le nuove opere sono simili per contenuti e finalità a quelle del progetto originario;
- le opere di perizia non costituiscono modifica sostanziale del contratto;
- le maggiori opere trovano copertura nel quadro economico messo a budget per l'anno 2020 e nella specifica per il rifacimento degli impianti della sede e quindi non si rende necessario procedere ad integrazioni del finanziamento.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Tutto ciò premesso il Sottoscritto RUP p.i. Bidello Gianfranco, vista la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2020

AUTORIZZA

Per quanto di propria competenza, l'esecuzione delle opere di Perizia.

APPROVA

Le opere descritte nella Perizia di Variante all'intervento di sostituzione colonne montanti e costruzione e posa in opera del supporto recuperatore di calore e dispone pertanto l'integrazione del contratto rep. LLPP 114-20/ADA del 02/10/2020 per l'importo di € 10.410,00

Mestre, 20 novembre 2020

Per approvazione
Il responsabile del Procedimento

