



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

LAVORI: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO
LOTTO 1: AREA EST
IMPRESA: PROSCAVI Srl - Via del Baroncolo 12 Cavallino Treporti (VENEZIA)
CONTRATTO: Rep. n. LLPP150-22/SP del 21/10/2022
CIG: 93991908F4

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016

PREMESSO:

- 1) che con contratto Rep. n. LLPP150-22/SP del 21/10/2022, Veritas S.p.A. ha affidato all'impresa PROSCAVI Srl i lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione e di sollevamento nell'area EST, per un importo di € 450.000,00+IVA;
- 2) che a causa di numerosi interventi imprevisti di manutenzione straordinaria, sono in esaurimento gli importi contrattuali disponibili sul contratto di cui in oggetto;
- 3) che la Procedura Negoziata in 2 Lotti per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria infrastrutture degli impianti di depurazione, sollevamento e reti gestiti da Veritas SpA. Rif LLPP72-23/RR RFQ_1609 esperita in data 28/06/2023 per il Lotto 1 Area Est non ha registrato partecipazione da parte delle imprese invitate andando deserta;
- 4) che l'impresa PROSCAVI Srl, in data 03 agosto 2023, ha dichiarato la sua disponibilità ad eseguire le opere aggiuntive agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, fatti salvi nuovi prezzi se si dovessero rendere necessari in corso dei lavori;

CONSIDERATO:

- 1) che l'incidenza dei lavori per le opere aggiuntive è pari al 14,99% dell'importo del contratto ovvero € 67.455,00+IVA di cui oneri della sicurezza € 1.500,00;
- 2) che la modifica contrattuale rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'art. 106 comma 2;
- 3) che la modifica non altera la natura complessiva del contratto;
- 4) che le maggiori opere trovano copertura nel budget investimenti 2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto ing. Simone Grandin, Direttore Fognature e Depurazione di Veritas Spa, e facente funzione di Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto, accertate le cause, le condizioni ed





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

i presupposti indicati nella relazione redatta dal Direttore dei Lavori, ritiene che la modifica contrattuale sia ammissibile, rientrando tra quelle previste ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto

APPROVA

Sotto il profilo tecnico la modifica contrattuale così come proposta nella relazione del Direttore dei Lavori in data 03 agosto 2023.

Accertate quindi le cause, le condizioni ed i presupposti che hanno consentito di disporre la presente modifica contrattuale.

Visto l'importo delle opere aggiuntive e verificata la loro copertura economica;

AUTORIZZA

per quanto di propria competenza, la modifica contrattuale sopra descritta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dispone pertanto l'integrazione del contratto Rep. n. LLPP150- 22/SP sottoscritto con l'impresa PROSCAVI Srl in data 21/10/2022, per un importo di € 67.455,00.

San Donà di Piave, 11/08/2023

Ing. Simone Grandin
Responsabile Unico del Procedimento

