



**LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI
ILLUMINAZIONE PER SEZIONI DI IMPIANTO E TRATTI
STRADALI INTERNI PRESSO GLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DI CAORLE, CAVALLINO, ERACLEA,
JESOLO E SAN DONÀ DI PIAVE.**

PERIZIA DI VARIANTE

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
(art. 161 comma 8 DPR 05.12.2010 n. 207)

Venezia, 07 Giugno 2022

Il Direttore dei Lavori
ing. Alessandro Pescatori

LAVORI: **Lavori di adeguamento impianto elettrico di illuminazione per sezioni di impianto e tratti stradali interni presso gli impianti di depurazione di Caorle, Cavallino-Treporti, Eraclea, Jesolo, San Donà di Piave.**

IMPRESA: **MA.FRA. GESTIONI Srl – Via San Giuliano 4 – 30173 Mestre**

RIFERIMENTO: **LLPP 68-21/RR - Codice CIG 8746648A42**

IMPORTO LAVORI A RAGIONE DI CONTRATTO: **€ 244.769,45**

1. PREMESSA

Il sottoscritto ing. Alessandro Pescatori, in qualità di Direttore dei lavori delle opere sopraindicate, con la presente relazione ESPRIME L'INTENZIONE DI REDIGERE UNA PERIZIA DI VARIANTE con aumento di spesa.

2. MOTIVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E DESCRIZIONE DELLE NUOVE OPERE

Successivamente alla consegna dei lavori, presso l'impianto di depurazione di Cavallino-Treporti, si è verificata la necessità di una migliore suddivisione dei circuiti di alcuni punti "luci esterne" collegandoli direttamente ai nuovi quadri elettrici compresi nei lavori. Tutto ciò comporta il posizionamento di nuovi cavi FG16OR G16 (Sez. 3x4 mmq) per complessivi **1050** mt, FG16OR G16 (Sez. 3x2,5 mmq) per complessivi **135** mt, FS17 (Sez. 1x16 mmq) per complessivi **30** mt e pertanto la Perizia trova giustificazione nell'art.105 comma 1 lettera c del D.L. 50/2016.

3. NUOVO COSTO COMPLESSIVO DELLE OPERE

L'importo delle modifiche sopraesposte comporta una maggiore spesa di € **10.413,13** e una conseguente variazione dell'importo contrattuale in € **255.182,58** complessivi.

Per quanto sopraesposto e tenuto conto dell'art.161 comma 8 del Regolamento 207/2010, il sottoscritto Direttore dei Lavori promuove la redazione di una Perizia Suppletiva e di Variante.

Venezia, 07 giugno 2022

Il Direttore dei Lavori
ing. Alessandro Pescatori

