



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

Rif. LLPP95-11/RR

Mestre, 19 Marzo 2020

### AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

**Integrazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. dell'incarico professionale rif prot n. 45139/95-11/RR del 29.06.2011 per la progettazione esecutiva e supporto Direzione Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "Consolidamento strutturale e ripristino idraulico del collettore fognario delle acque miste di via Bissagola – Mestre". CODICE CIG Z6C007583C. Rif LLPP95-11/RR.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

#### Considerato che

- In data 29/06/2011 Veritas conferiva alla società Saico Ingegneria Srl di Favaro Veneto (VE) con scrittura privata rif. Prot. n. 45139/95-11/RR l'incarico professionale inerente il service tecnico di progettazione esecutiva e l'attività di supporto alla Direzione Lavori per l'intervento denominato "Lavori di consolidamento strutturale e ripristino idraulico del collettore fognario delle acque miste di via Bissagola" per un compenso pari ad Euro 18.683,30, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.
- Il RUP con nota del 16/03/2020 ha richiesto una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto, nel corso della progettazione, si sono rese necessarie modifiche originariamente non previste, per difficoltà tecniche a procedere con l'intervento inizialmente preventivato che prevedeva la sostituzione del collettore con la posa di nuova condotta DN2000, in parallelismo alla rete esistente; risulta pertanto modificata l'idea di progetto che ora prevede la seguente nuova sequenza delle macrolavorazioni:
  - Demolizione e asportazione della soletta del collettore esistente;
  - Consolidamento del fondo mediante la tecnica del jet-grouting (armato);
  - Posa di una nuova condotta all'interno dell'esistente;
  - Riempimento con calcestruzzo e rinterro.
- L'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 consente l'affidamento di servizi supplementari al contraente originale qualora sussistano entrambi i presupposti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo comma 1 lett.b);
- La sussistenza di tali presupposti è stata adeguatamente motivata nella nota del RUP del 16/03/2020 che qui si richiama integralmente;
- L'importo complessivo dell'incarico professionale verrebbe incrementato per complessivi € 32.750,02, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Tale modifica non comporta il superamento della soglia prevista dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs.



50/2016;

### Visto che

- La società Saico Ingegneria srl, interpellata dal Responsabile del Procedimento, si è resa disponibile all'esecuzione dei servizi supplementari consistenti nella revisione del progetto esecutivo come sopra indicato e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle condizioni della sua offerta del 14/03/2020, agli atti di Veritas prot n. 0022931/20 del 17/03/2020;

### Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 la modifica alla convenzione rif Prot. n. 45139/95-11/RR stipulata in data 29/06/2011 con la società Saico Ingegneria srl con sede in Via Triestina, 52/10 Favaro Veneto (VE9), incrementando l'importo contrattuale da € 18.683,30 ad € 32.750,02, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A;

### Dispone

- Di procedere alla modifica della convenzione rif prot n. 45139/95-11/RR stipulata in data 29/06/2011 per servizi supplementari così come consentito dall'art.106 comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016;
- Al fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, di assegnare al presente incarico il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero Z6C007583C ,trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato né un avviso di indizione di gara né di esito gara in ambito comunitario.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento