




LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO NEL  
TERRITORIO DI CAMPAGNA LUPIA, CAMPONOGARA,  
CAMPOLONGO MAGGIORE, DOLO, FIESSO D'ARTICO, FOSSÒ,  
MIRA, PIANIGA, SANTA MARIA DI SALA, SANT'ANGELO DI PIOVE,  
SAONARA, STRA, VIGONOVO - LOTTO 4: RETI NORD OVEST

Affidamento: Rep. n. LLPP 140-21/SP

CIG: 8935745A0A

## **MODIFICA CONTRATTUALE**

## **RELAZIONE e APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

	LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO DI CAMPAGNA LUPIA, CAMPONOGARA, CAMPOLONGO MAGGIORE, DOLO, FIESSO D'ARTICO, FOSSÒ, MIRA, PIANIGA, SANTA MARIA DI SALA, SANT'ANGELO DI PIOVE, SAONARA, STRA, VIGONOVO - LOTTO 4: RETI NORD OVEST  <b>MODIFICA CONTRATTUALE</b>  RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Affidamento: LLPP 140-21/SP	
		Rev.	Data
		00	08/06/2022
		Pag. 3 di 3	

**Opere generali:** Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto nel territorio di Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Dolo, Fiesso D'artico, Fossò, Mira, Pianiga, Santa Maria di Sala, Sant'Angelo di Piove, Saonara, Stra, Vigonovo - Lotto 4: Reti Nord Ovest

**Affidamento:** Rep. n. LLPP 140-21/SP

**CIG:** 8935745A0A

**Appaltatore:** GEROTTO FEDERICO S.R.L., Via Croce 26 – 35011 Campodarsego (PD);  
C.F. e P.IVA 00308900281

**Importo lavori a misura:** € 486.000,00

**Oneri per la sicurezza:** € 14.000,00

**Importo a ragione di contratto:** € 500.000,00 + IVA

**Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base d'appalto e sull'importo a base d'appalto:** 10,10% (dieci/10)

#### PREMESSO CHE:

Con contratto LLPP 140-21/SP del 20/12/2021 il responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, avv. Marco Artuso, ha affidato i lavori citati alla ditta GEROTTO FEDERICO S.R.L., Via Croce 26 – 35011 Campodarsego (PD).

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 11/10/2021.


Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 11/10/2021.

I lavori sono stati consegnati definitivamente in data 21/02/2022.

È stato quindi possibile eseguire diversi interventi di manutenzione della rete acquedotto, e suddetti lavori sono stati liquidati con il SAL n. 3 del 11/04/2022 per un importo pari a 263.010,40 €.

Successivamente sono state eseguite altre importanti attività, quali ad esempio il collegamento al SAVeC di Roncoduro; pertanto sono stati contabilizzati circa 220.000 € da liquidare a breve con il certificato di pagamento n. 4.

Attualmente sono in programma diversi interventi di realizzazione di nuovi allacciamenti, i quali risultano improcrastinabili, in quanto sono già stati concordati con gli utenti.

	LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO DI CAMPAGNA LUIPIA, CAMPONOGARA, CAMPOLONGO MAGGIORE, DOLO, FIESSO D'ARTICO, FOSSÒ, MIRA, PIANIGA, SANTA MARIA DI SALA, SANT'ANGELO DI PIOVE, SAONARA, STRA, VIGONOVO - LOTTO 4: RETI NORD OVEST  <b>MODIFICA CONTRATTUALE</b>  RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Affidamento: LLPP 140-21/SP	
		Rev.	Data
		00	08/06/2022
		Pag. 3 di 3	

### CONSIDERATO CHE:

Le maggiori opere non alterano la natura complessiva dell'appalto trattandosi di modifiche di dettaglio da realizzarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale.

L'incidenza delle maggiori opere è pari al 14,90% dell'importo del contratto, pertanto la modifica dell'importo contrattuale rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 2.

Le maggiori opere trovano copertura nell'ambito del piano degli investimenti di VERITAS S.p.A. per la sostituzione delle condotte di acquedotto nell'anno 2022.

Il sottoscritto ing. Alessandro Gaburro, ai sensi dell'art. 106 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/16 e dell'art. 7 dell'ordinamento di cui si è dotata VERITAS in materia di appalti di lavori, servizi e forniture,

### APPROVA

Le attività aggiuntive e dispone la modifica del contratto LLPP 140-21/SP CIG 8935745A0A per un importo aggiuntivo pari a 74.500 € (di cui 2.086,00 € di oneri di sicurezza) che si somma all'importo contrattuale di 500.000,00 € per un complessivo di 574.500,00 € + IVA.

Venezia, 08/06/2022

IL DIRETTORE ACQUEDOTTI E RUP PER LE OPERE IN OGGETTO  
Ing. Alessandro Gaburro

