



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 38-21/RR

Mestre, 23 Gennaio 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 Lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'area Nord Ovest - Zona Riviera del Brenta e Miranese. Lotto di gara n. 1. Codice CIG 8659516AA8. RIF. LLPP 38-21/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Che in data 29/09/2021 veniva stipulato il contratto Rep n. 86652/21/38-21/RR con l'impresa Greentel srl con sede in Santa Giustina in Colle (Pd) Via Fontane Bianche n. 61 C.F. 04720770280, in avvalimento con l'impresa Consorzio Stabile Telegare di Caltagirone (Ct) via Edmondo De Amicis n. 24, C.F. 08078101212, per l'esecuzione dei "Lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'area Nord Ovest - Zona Riviera del Brenta e Miranese. Lotto di gara n. 1" per un importo complessivo di € 408.000,00 di cui € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 14/06/2022 con nota rif prot. n. 51880/22 l'impresa Greentel Srl chiedeva l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti);
- Che con relazione datata 23/09/2022, il Direttore dei Lavori quantificava i maggiori costi riconoscibili ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) in € 10.114,09 e in data 28/09/2022 il Rup approvava l'adeguamento prezzi e la suddetta modifica contrattuale ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo che veniva rideterminato in € 418.114,09;
- Che con provvedimento rif prot n. 107669/22 del 15/12/2022 la Scrivente Direzione prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e procedeva all'incremento del suddetto importo contrattuale;
- Che in data 10/01/2023 il RUP, Ing. Alessandro Gaburro, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 59.160,00 di cui € 1.160,00 per oneri per la sicurezza, per un valore complessivo di € 477.274,09;



- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 8659516AA8 assegnato al contratto principale;

Visto

- L'atto di approvazione del RUP agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 38-21/RR rif. prot. n. 86652/21 del 29/09/2021 risulta ora pari a € 477.274,09;

Dispone

- Di procedere all'integrazione, pari ad € 59.160,00, dell'importo del contratto Rep. LLPP 38-21/RR rif. prot n. 86652/21 del 29/09/2021 stipulato con l'impresa Greentel srl con sede in Santa Giustina in Colle (Pd) Via Fontane Bianche n. 61 C.F. 04720770280, in avvalimento con l'impresa Consorzio Stabile Telegare di Caltagirone (Ct) via Edmondo De Amicis n. 24, C.F. 08078101212;
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento