



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 49-21/SP/mm

Mestre, 6 ottobre 2022

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 - lavori di adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Cessalto (TV). Codice CIG: 87325231F3. Codice CUP: I58H18000110005. Rif. da citare LLPP 49-21/SP/mm.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato che

- in data 25/08/2021 è stato stipulato il contratto Rep. LLPP 49-21/SP Prot. n. 75874 con l'impresa COMS Srl, con sede in Talmassons (UD), via degli Artigiani n. 20, C.F. e P.IVA 02665060303, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 683.535,68, di cui € 643.937,60 per lavori a corpo ed € 39.598,08 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pari al ribasso del 14,370%;
- Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 300 giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- la consegna dei lavori ha avuto luogo in data 07/12/2021, con conseguente termine utile per l'ultimazione dei lavori fissato per il 02/10/2022;
- successivamente, con nota acquisita al prot. n. 70490 del 12/08/2022, in relazione al suddetto contratto, l'impresa COMS Srl ha inviato una richiesta di proroga di 90 giorni in relazione al termine per l'ultimazione dei lavori, e conseguente slittamento dello stesso al 31/12/2022;
- unitamente alla suddetta richiesta, con medesima nota, la stessa impresa ha chiesto altresì l'adeguamento dei prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti);
- con relazione datata 20/09/2022, il Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Rizzoli dello Studio E.T.C. Engineering Srl di Trento, ha quantificato i maggiori costi riconoscibili ai sensi dell'art. 26 de D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) in € 114.000,00;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 87325231F3 assegnato al contratto principale;

### Visti

- il verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritto il 22/09/2022 tra l'impresa COMS Srl e il Direttore dei Lavori, Ing. Lorenzo Rizzoli, contenete in calce l'approvazione del medesimo verbale e la concessione di una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori, con slittamento del termine al 01/12/2022, a firma del RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto;



- l'approvazione della suddetta modifica contrattuale dell'Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto nella sua qualità di Direttore della Divisione Ingegneria di Veritas Spa nonché Responsabile Unico del Procedimento, con cui ha approvato e disposto l'integrazione del contratto Rep. LLPP 49-21/SP prot. 75874 del 25/08/2021 dell'importo € 114.000,00 per un ammontare complessivo pari ad € 797.535,68;

#### Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 49-21/SP rif. prot. n. 75874 del 25/08/2021 risulta pari a € 797.535,68;

#### Dispone

- di procedere all'integrazione, pari ad € 114.000,00, dell'importo del contratto Rep. LLPP 49-21/SP rif. prot n. 75874 del 25/08/2021 stipulato con l'impresa COMS Srl con sede in Talmassons (UD), via degli Artigiani n. 20, C.F. e P.IVA 02665060303, comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*