



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 98-18/LD

Mestre, 29 ottobre 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità della Macroisola prima zona industriale di Porto Marghera (VE). Codice CIG 761567804D. Rif. Gara LLPP 98-18/LD. RFQ_476.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che i lavori oggetto del presente appalto rientrano nell'ambito delle attività disciplinate nel c.d. settore speciale;
- Che a seguito di indizione di una Procedura Aperta, in data 12/02/2019 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 98-18/LD Prot n. 13604 con l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl di Marcon in costituenda associazione temporanea con l'impresa Euroscavi srl di Badia Polesine, essendo risultata l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio più alto pari a 91,89 per un importo complessivo dei lavori € 3.922.425,04 corrispondente al ribasso del 9,011%.
- Che in data 30/09/2021 il RUP, Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale per lavori supplementari che si sono resi necessari durante il corso delle opere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 che determina un aumento dell'importo contrattuale di € 1.493.813,35;
- Che tale aumento si somma all'importo di € 523.891,73 relativo alle precedenti modifiche contrattuali che hanno interessato il contratto in oggetto per un valore complessivo di € 5.940.130,11;
- Che in data 14/10/2021 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- Che l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl di Marcon (VE) in costituenda associazione temporanea con l'impresa Euroscavi srl di Badia Polesine ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl di Marcon (VE) in costituenda associazione temporanea con l'impresa Euroscavi srl di Badia Polesine risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto



principale ovvero 761567804D;

Visto e richiamato

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione del Direttore generale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 98-18/LD del 12/02/2019 stipulato con l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl in costituenda associazione temporanea con l'impresa Euroscavi srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento



MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA MACROISOLA
PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA - PRIMO STRALCIO - C.I. COMUNE VE 13756
PERIZIA DI VARIANTE 2 - RELAZIONE RUP

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA MACROISOLA
PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA –
PRIMO STRALCIO - C.I. COMUNE VE 13756

PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE N. 3

APPROVAZIONE



MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA MACROISOLA
PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA - PRIMO STRALCIO - C.I. COMUNE VE 13756
PERIZIA DI VARIANTE 2 - RELAZIONE RUP

PREMESSE

Al fine di ovviare alle problematiche di tipo idraulico relative allo smaltimento delle acque meteoriche nella zona della Macroisola della prima zona Industriale di Porto Marghera, causate dalla chiusura forzata degli scarichi delle vecchie condotte esistenti perché contaminati da sostanze inquinanti sedimentate nel tempo all'interno delle stesse, il Comune di Venezia in data 14/07/2015, ha sottoscritto con la Società Veritas un Accordo registrato al PG 316800, incaricando la medesima società della progettazione e conduzione alcuni interventi mirati alla sistemazione delle infrastrutture idrauliche del sottosuolo e della viabilità nelle vie Industrie, Ferraris e Pacinotti ricadenti nella prima zona Industriale di Porto Marghera prospiciente alla Laguna di Venezia.

Il progetto definitivo, redatto da Veritas per un importo complessivo di € 8.600.000 è stato approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Giunta n° 286 del 05/10/2016 a seguito indizione di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/07/2016.

Il progetto esecutivo, redatto da Veritas per un importo complessivo di € 8.600.000 è stato approvato dal Comune di Venezia con Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n° 344 del 01.03.2018.

L'importo complessivo di € 8.600.000 risulta così finanziato:

€ 4.984.802,00 a carico del M.I.S.E. (Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico)

€ 3.615.198,00 a carico della Regione Veneto

Il progetto esecutivo approvato prevedeva la realizzazione dell'opera in due stralci successivi, con il primo stralcio, oltre all'esecuzione di alcune opere era prevista la pulizia e verifica del collettore ovoidale esistente di via delle Industrie propedeutica alla definizione dell'intervento di riabilitazione dello stesso collettore da realizzare con il secondo stralcio.

A seguito di gara d'appalto, espletata nelle forme di Procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori sono stati affidati al costituendo RTI Mandataria Rossi Renzo Costruzioni Srl con sede in via E. Mattei n. 1/C 30020 MARCON – VE e Mandante Euroscavi Srl Via Cà Mignola Vecchia n. 743 45021 Badia Polesine – RO, con cui in data 13.02.2019 è stato stipulato il contratto rep. LL PP 98_18 LD Prot. 13604 dell'ammontare di € 3.922.425,04+IVA di cui € 1.056.842,74 per lavori a misura, € 2.653.300,29 per lavori a corpo, € 165.000,00 per oneri di sicurezza ed € 47.282,00 per opere in economia. Il ribasso d'asta percentuale è pari al 9,011%.

A seguito di alcune circostanze verificatesi nei primi mesi del 2020 nel mese di luglio 2020 il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia per una prima modifica contrattuale per un importo aggiuntivo complessivo di **€ 186.892,20**.



MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA MACROISOLA
PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA - PRIMO STRALCIO - C.I. COMUNE VE 13756
PERIZIA DI VARIANTE 2 - RELAZIONE RUP

La modifica contrattuale è stata approvata dal Direttore Ingegneria in data 21.07.2020 ed è stata trasmessa per quanto di competenza al Comune di Venezia in data 30.07.2020 con nota prot 59080.

Nella prosecuzione dei lavori sono emerse ulteriori difficoltà e situazioni oggettive che hanno reso necessaria la redazione da parte del Direttore dei Lavori di una seconda Perizia per un ulteriore importo aggiuntivo di **€ 336.999,53** per un importo contrattuale complessivo di € 4.446.316,76.

La modifica contrattuale N°2 è stata approvata dal Direttore Ingegneria e dal Direttore Generale di Veritas in data 14.05.2021 ed è stata trasmessa per quanto di competenza al Comune di Venezia in data 20.05.2021 con nota prot 47984.

A seguito del completamento dei lavori di pulizia, ispezione e verifica del collettore ovoidale effettuati dal RTI aggiudicatario dell'appalto del primo stralcio dei lavori si è stato possibile definire puntualmente gli interventi di risanamento possibili e tecnicamente più opportuni, per il recupero funzionale del collettore, previsti con il secondo stralcio dei lavori.

Valutato lo stato di degrado del materiale e della tenuta dei giunti si è deciso di mantenere l'ipotesi progettuale del progetto esecutivo 2° stralcio approvato che prevedeva il relining completo della condotta.

Verificato che la condotta di via Industrie è stata oggetto di pulizia ed ispezione con l'appalto delle opere del 1° Stralcio e accertato che per effetto del precario stato di conservazione e delle conseguenti infiltrazioni di acqua di falda della stessa condotta, a distanza di pochi mesi dal completamento delle attività suddette, nelle condotte di via delle Industrie sono stati già riscontrati ingressi di materiale inerte sul fondo della condotta, al fine di non duplicare i costi di pulizia già sostenuti, si è valutata l'opportunità ed economicità di procedere celermente all'esecuzione delle opere relative al Risanamento Condotta esistente in via Industrie al fine di evitare che con il tempo, per effetto delle infiltrazioni di materiali conseguenti l'escursione di falda, siano vanificate le attività di pulizia appena completate e si rendano necessari ulteriori e consistenti interventi per lo svuotamento, reso particolarmente difficile dall'aumento di traffico veicolare rilevato nelle vie interessate dai lavori nell'ultimo anno.

Con queste indicazioni il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia per una terza modifica contrattuale per un importo aggiuntivo complessivo di **€ 1.493.813,35** da approvare ricorrendo le condizioni previste dall'art. 106 c.1 lett. b) del Dlgs 50/2016



MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA MACROISOLA
PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA - PRIMO STRALCIO - C.I. COMUNE VE 13756
PERIZIA DI VARIANTE 2 - RELAZIONE RUP

CONSIDERATO che:

la modifica contrattuale è stata ritenuta ammissibile dal Direttore Ingegneria e RUP per l'intervento, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, come da relazione redatta in data 30 settembre 2021.

Le opere di perizia non alterano la natura generale del contratto;

Le opere di perizia sono previste nel progetto definitivo ed esecutivo approvato;

Le opere relative alla presente modifica contrattuale si rendono necessarie per non vanificare la pulizia delle condotte eseguite nell'ambito del contratto in essere;

Un cambio di contraente comporterebbe notevoli problematiche di natura tecnica e la duplicazione dei costi relativi alla pulizia delle condotte, appena completata;

La modifica contrattuale, per quanto sopra, rientra tra quelle ammissibili previste dall'art. 106 comma 1. Let. B del Dlgs 50/2016;

L'importo della modifica pari a **€ 1.493.813,35** trova copertura nell'ambito del quadro economico complessivo, senza l'utilizzo del ribasso d'asta.

Tutto ciò premesso e considerato, vista la Perizia redatta dal Direttore dei Lavori:

APPROVAZIONE DEL DIRETTORE INGEGNERIA

il sottoscritto ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, Direttore Ingegneria di VERITAS S.p.A. e RUP per l'intervento,

APPROVA

sotto il profilo tecnico la perizia di Modifica contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori ing. Sonia Martignon.

APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

il sottoscritto dr. Andrea Razzini, Direttore Generale di VERITAS S.p.A., vista la Relazione del RUP e l'approvazione tecnica del Direttore Ingegneria,

AUTORIZZA

per quanto di propria competenza, l'esecuzione delle opere di Perizia, ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. b del D.Lgs 50/2016. Visto l'importo delle opere supplementari, pari a **€ 1.493.813,35**, verificata



MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA MACROISOLA
PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA - PRIMO STRALCIO - C.I. COMUNE VE 13756
PERIZIA DI VARIANTE 2 - RELAZIONE RUP

la copertura delle opere aggiuntive nel quadro economico di progetto, ai sensi degli art. 6 e 7 di cui si è dotata VERITAS S.p.A. in materia di appalti di lavori, servizi e forniture

APPROVA

Le opere descritte nella perizia di modifica contrattuale n. 3 all'intervento di " AVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MARGHERA – PRIMO STRALCIO" e dispone pertanto l'integrazione del contratto LL PP 98_18 LD Prot. 13604 del 13.02.2019, per un importo di € **1.493.813,35** per un importo complessivo di € **5.940.130,11**.

Venezia

IL DIRETTORE INGEGNERIA

VERITAS S.p.A.

ing. Giuseppe Boscolo Lisetto



Giuseppe Boscolo
Lisetto
14.10.2021 13:39:58
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE

VERITAS S.p.A

dr. Andrea Razzini



Andrea Giovanni Razzini
14.10.2021 15:37:27 GMT+00:00